

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**PREFEITURA: MUNICIPAL DE PASSABEM** VALOR : R\$ **103.890,21**

**OBRA: Construção de Ponte Vicinal com Vão de 06 m** REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: **CENTRAL - AGO/2019**

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	Físico %	5,33%	100,00%			
			Financeiro	5.537,49	5.537,49	0,00	0,00	0,00
2		<b>TRABALHOS EM TERRA</b>	Físico %	3,29%	100,00%			
			Financeiro	3.413,08	3.413,08	0,00	0,00	0,00
3		<b>INFRA ESTRUTURA (ESTACAS)</b>	Físico %	7,67%	100,00%			
			Financeiro	7.968,28	7.968,28	0,00	0,00	0,00
4		<b>BLCO DE TRANSIÇÃO</b>	Físico %	25,28%	60,00%	40,00%		
			Financeiro	26.259,27	15.755,56	10.503,71	0,00	0,00
5		<b>MESO ESTRUTURA</b>	Físico %	17,21%		100,00%		
			Financeiro	17.879,95	0,00	17.879,95	0,00	0,00
6		<b>ALAS DE CONTENÇÃO</b>	Físico %	7,00%			50,00%	50,00%
			Financeiro	7.275,66	0,00	0,00	3.637,83	3.637,83
7		<b>SUPRA ESTRUTURA</b>	Físico %	33,60%			50,00%	50,00%
			Financeiro	34.905,92	0,00	0,00	17.452,96	17.452,96
8		<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>	Físico %	0,63%	50,00%			50,00%
			Financeiro	650,56	325,28			325,28
<b>TOTAL</b>			Físico %	<b>100,00%</b>	<b>31,76%</b>	<b>27,32%</b>	<b>20,30%</b>	<b>20,61%</b>
			Financeiro	<b>103.890,21</b>	<b>32.999,69</b>	<b>28.383,66</b>	<b>21.090,79</b>	<b>21.416,07</b>

WEBERT ROBISON RIBEIRO

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma

103.996/D

CREA

Carimbo e assinatura do prefeito